

3. projekta uzraudzības grupa

2018.gada 21.maijā

Degradēto kūdrāju atbildīga apsaimniekošana un
ilgtspējīga izmantošana Latvijā

Projekta vadītāja
Ieva Saleniece



Dabas aizsardzības
pārvalde



Latvijas
Kūdras
asociācija



3. projekta uzraudzības grupa Dienaskārtības projekts

Atklāšana, informācija par izmaiņām projekta vadībā un komandā, darba kārtības apstiprināšana

1. Projekta kopējais progress
2. LIFE REstore komunikācija
3. SEG emisiju pirmā mērījumu gada rezultāti
4. C3 aktivitātes ietvaros izveidotā degradēto kūdrāju atkārtotas izmantošanas optimizācijas modeļa demo variants
5. Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes 2018.-2030.gadam
6. Kopsavilkums, nākošie soļi
Pusdienu pārtraukums
Iespēja piedalīties vizītē uz Laugas purvu



3. projekta uzraudzības grupa 2018.gada 21.maijā

Projekta kopējais progress

Projekta vadītāja
Ieva Saleniece



Dabas aizsardzības
pārvalde



Latvijas
Kūdras
asociācija



LIFE REstore jaunā komanda

Ieva Saleniece – projekta vadītāja,

Ieva Bukovska – projekta koordinatore,

Anda Zālmane - projekta sabiedrisko attiecību
speciāliste:

Santa Mince – projekta finansiste



Galvenās aktivitātes kopš iepriekšējās UG sanāksmes (1//2):

- ❖ Vidusposma ziņojums
- ❖ Darbs pie degradētu kūdrāju inventarizācijas datu bāzes pilnveidošanas un pabeigšanas:
 - Inventarizācijas ietvaros ir identificēti 187 degradēti kūdrāji aptuveni 50 000 ha platībā
- ❖ SEG emisiju mērījumi & pirmā gada rezultāti (prezentēti arī starptautiskā konferencē)



Galvenās aktivitātes kopš iepriekšējās UG sanāksmes (2/2):

- ❖ Rekultivācijas scenāriju ieviešana izmēģinājumu teritorijās, tai skaitā sfagnu stādīšana bijušajos kūdras izstrādes laukos
- ❖ Tehniskais projekts Laugas purva hidroloģiskā režīma stabilizācijai (notiek pēdējie saskaņojumi)
- ❖ Ekosistēmu pakalpojumu (ekonomiskais) novērtējums (gala ziņojums maija beigās)
- ❖ Darbs pie degradētu kūdrāju ilgtspējīgas izmantošanas optimizācijas modeļa izstrāde - zemes izmantošanas scenāriju novērtējuma izmēģinājumu teritorijās;



Daudz izdarīts, bet vēl daudz jāizdara:

- ✓ Jāaktualizē laika grafiks vairākās aktivitātēs, lai sasniegtu projekta mērķus apstiprinātajā laika posmā;
- ✓ Svarīgi, ka vairākām aktivitātēm/projekta nodevumiem laika termiņi ir 2018.gada maijs, jūnijs;
- ✓ 2ais progressa ziņojums – par aktivitātēm līdz 2018.gada 30.jūnijam;
- ✓ aktīvi jākomunicē projekta nodevumus projekta mērķauditorijām.



A –sagatavošanās darbības

| Aktivitātes | | 2015 | | | | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | |
|---------------|------------|------|----|----------------|----|------|----|----|------------------|------|----|----|----|------|----|------------------|----|------|----|--------------|--------------|
| | | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T |
| | | | | START 01.09.15 | | | | | 1. Progress rep. | | | | | | | 2. Progress rep. | | | | END 30.08.19 | Final report |
| Aktivitāte A1 | Pieteikums | | | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vidusposms | | | █ | █ | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maijs 2018 | C | | █ | █ | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | |
| A2 | Pieteikums | | | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vidusposms | | | █ | █ | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maijs 2018 | C | | █ | █ | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | |
| A3 | Pieteikums | | | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vidusposms | | | █ | █ | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maijs 2018 | C | | █ | █ | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | |
| A4 | Pieteikums | | | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vidusposms | | | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| | Maijs 2018 | | | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| A5 | Pieteikums | | | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vidusposms | | | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| | Maijs 2018 | | | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| A6 | Pieteikums | | | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vidusposms | | | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| | Maijs 2018 | | | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |



C- Ieviešanas aktivitātes

| Aktivitātes | | 2015 | | | | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | | | |
|-------------|------------|------|----|----------------|----|------|----|----|------------------|------|----|----|------------------|------|----|----|------------------|------|----|----|--------------|--|--|--|--------------|
| | | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | | | | |
| | | | | START 01.09.15 | | | | | 1. Progress rep. | | | | Mid-term report. | | | | 2. Progress rep. | | | | END 30.08.19 | | | | Final report |
| C1 | Pieteikums | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vidusposms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maijs 2018 | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2 | Pieteikums | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vidusposms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maijs 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3 | Pieteikums | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vidusposms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maijs 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C4 | Pieteikums | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vidusposms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maijs 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C5 | Pieteikums | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vidusposms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maijs 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



F – projekta vadība

| | | 2015 | | | | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | |
|----------|------------|------|----|----------------|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|
| | | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T |
| Aktivāte | | | | START 01.09.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| F1 | Pieteikums | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vidusposms | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maijs 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F2 | Pieteikums | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vidusposms | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maijs 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F3 | Pieteikums | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vidusposms | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maijs 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F4 | Pieteikums | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vidusposms | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maijs 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Budžets uz 1.04.2018

| | LKA | BK | Silava | DAP | Kopā | Projektā | Izpilde |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Personnel | 21645,83 | 254267,9 | 237085,9 | 145522,5 | 658522,2 | 939490 | 70% |
| Travel | 122,64 | 8176,1 | 12656,64 | 14128,23 | 35083,61 | 80649 | 44% |
| External assistance | | 104127,6 | 26983,14 | 169455,2 | 300565,9 | 630646 | 48% |
| Consumables | | | 7671 | | 7671 | 27564 | 28% |
| Other costs | | | | 2659,4 | 2659,4 | 32992 | 8% |
| Overheads | 1523 | 25660,01 | 19908 | 22144 | 69235,01 | 116977 | 59% |
| Total | 23291,47 | 392231,6 | 304304,7 | 353909,4 | 1073737 | 1828318 | 59% |



restore.daba.gov.lv



@LIFE_REstore



LIFE REstore



[liferestorelv](https://www.instagram.com/liferestorelv)



LIFE REstore

Paldies par uzmanību!

Ieva Saleniece

Projekta LIFE REstore vadītāja
Dabas aizsardzības pārvalde

+371 2014 28 28

ieva.saleniece@daba.gov.lv

